



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๓๖ ๖๘๘-๖๘๘ ต่อ ๒๑๒

ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น

เรียน เรียนประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ ๑๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ข้าพเจ้า นายณรงเดช กิ่งไทร ตำแหน่งนายช่างโยธา ไปปฏิบัติราชการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น โรงพยาบาลหนองม่วง อำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ หลัง

จึงขอรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ดังนี้

- งานโครงสร้างประมาณ ๑๐๐ %
- งานสถาปัตยกรรมประมาณ ๕๓.๖๐ %
- งานระบบประมาณ ๒๑.๘๐ %

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในภาพรวม ประมาณ ๓๖๗.๔๐ %

ส่วนงาน ณ ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในงานงวดที่ ๔ หน่วยงานมีการดำเนินการก่อสร้างตามปกติ ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาจ้างมาแล้วเป็นเวลา ๓๑ วัน สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาต่อไป

(นายณรงเดช กิ่งไทร)

นายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง









จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ งวดงานที่ ๓

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	
๒	นายเกรียงไกร คำคุณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง	
๓	นายอำนาจ โรจน์จรัส	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๔	นายณรงเดช กิ่งไทร	นายช่างโยธา (ช่างควบคุมงาน)	
๕	นายมงคล ดาระดาต	ตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช	
๖	นางสรุชา สุธาทัศน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๗	นางสาวสุทธิดา กันตุม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๘	นางสาวนวรรตน์ กำลังหาญ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
๙	นางสาวอภิสร่า พริ้งก้อน	เจ้าพนักงานพัสดุ	

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และบันทึกแนบท้ายแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลหนองม่วง ได้ตกลงจ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช สำหรับโครงการ ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๓ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ


- ถูกต้อง
 - ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา


๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ จำนวน ๒๒๑,๘๕๐.๐๐ บาท
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๘,๖๕๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายอดิสรณ์ วรรณนะศักดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเกรียงไกร คำคุณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอำนวยการ ไรจน์จรุง)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๓๐๕๔๔๐

เลขคুমสัญญา ๖๖๐๓๒๒๐๒๑๗๔๓

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๒A๑๔๓๑๖๓๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองม่วง กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐ ๓๖๖๔ ๘๔๑๒ ต่อ ๑๖๒

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๓/๑๘๓ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับการจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ

๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง งบที่ ๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ จังหวัดลพบุรี ได้ทำสัญญาจ้างทำห้ส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช ก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง จำนวนเงิน ๗,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ งวดงาน - งวดเงิน (เอกสารหมายเลข ๑) และบันทึกแนบท้ายแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง(ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๒ คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๑๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ทำห้ส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช มีหนังสือที่ จ.๐๐๐๕/๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ ๓ (เอกสารหมายเลข ๔)

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นัดตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เอกสารหมายเลข ๕)

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ (เอกสารหมายเลข ๖)

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (เอกสารหมายเลข ๗)

๓.๓ คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๒.๕ ตามผนวก จ ข้อ ๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) (เอกสารหมายเลข ๘)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๑๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามรายการและรายละเอียดพร้อมทั้งข้อกำหนดของสัญญาจ้าง ของงานงวดที่ ๓ ดังนี้

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๓.๑ หล่อคาน พื้นชั้นที่ ๒
- ๓.๒ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๒
- ๓.๓ หล่อเสารับคานหลังคา
- ๓.๔ หล่อคานรับหลังคา
- ๓.๕ ติดตั้งโครงหลังคา
- ๓.๖ มุงหลังคา

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ ตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา จำนวน ๒๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) จะต้องชำระค่าปรับวันละ ๗,๖๕๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒๑,๘๕๐.๐๐ (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือค่าจ้างก่อสร้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๘,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงมีมติตรวจรับงานงวดที่ ๓

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาววรัตน์ กำลังหาญ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุทธิดา กันตุม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายเกรียงไกร ค้าคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองม่วง กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร. ๐ ๓๖๖๔ ๘๔๑๒ ต่อ ๑๖๒

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๓/ ๑๕๖

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับการจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ

๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง งวดที่ ๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๑๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง จำนวนเงิน ๗,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ งวดงาน และบันทึกแนบท้ายแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายภัทรพล พลกระจายภภา ได้รับอนุญาตจากสภาวิศวกรให้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา เลขทะเบียนที่ สย.๑๓๐๔๔ เป็นวิศวกรประจำของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช ซึ่งเป็นผู้รับจ้างแจ้งว่าได้ทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (๑) (๒) และ (๓) ดังนี้

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างจากสภาวิศวกร เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการส่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

๓. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง จึงได้ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ไว้ดังนี้


งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๓.๑ หล่อคาน พื้นชั้นที่ ๒
- ๓.๒ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๒
- ๓.๓ หล่อเสารับคานหลังคา
- ๓.๔ หล่อคานรับหลังคา
- ๓.๕ ติดตั้งโครงหลังคา
- ๓.๖ มุงหลังคา

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ ตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง ผู้รับจ้าง
ส่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา จำนวน ๒๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
จะต้องชำระค่าปรับวันละ ๗,๖๕๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒๑,๘๕๐.๐๐ (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบ
บาทถ้วน) คงเหลือค่าจ้างก่อสร้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๘,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) จึงมีมติตรวจรับงานงวดที่ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง ที่ จ.๐๐๐๕/๖๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงเห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างสำหรับงานงวดที่ ๓ เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๐๗๘,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอดิสรณ์ วรรณนะศักดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเกรียงไกร คำคุณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอำนาจ โรจน์จรัส)